



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO

MUNICÍPIO: POCONÉ - MT

DATA BASE: SINAPI MARÇO/2023- COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,30%

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 41.007,48	3,04%	10.251,87	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	41.007,48
				25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.645,48	0,49%	6.645,48	-	-	-	-	-	6.645,48
				100,00%	-	-	-	-	-	100,00%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.567,18	1,52%	5.141,80	-	-	15.425,39	-	-	20.567,18
				25,00%	-	-	75,00%	-	-	100,00%
4.0	ESTRUTURAS	R\$ 84.894,30	6,29%	21.223,58	21.223,58	-	21.223,58	21.223,58	-	84.894,30
				25,00%	25,00%	-	25,00%	25,00%	-	100,00%
5.0	LAJE	R\$ 98.646,54	7,31%	-	-	-	98.646,54	-	-	98.646,54
				-	-	-	100,00%	-	-	100,00%
6.0	COBERTURA	R\$ 209.906,60	15,56%	167.925,28	-	-	-	41.981,32	-	209.906,60
				80,00%	0,00%	-	-	20,00%	-	100,00%
7.0	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 48.212,80	3,57%	-	-	-	48.212,80	-	-	48.212,80
				-	-	-	100,00%	-	-	100,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 20.601,65	1,53%	-	16.481,32	-	-	4.120,33	-	20.601,65
				-	80,00%	-	-	20,00%	-	100,00%
9.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 145.026,69	10,75%	-	50.759,34	50.759,34	-	21.754,00	21.754,00	145.026,69
				-	35,00%	35,00%	-	15,00%	15,00%	100,00%
10.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 42.874,60	3,18%	-	34.299,68	-	-	8.574,92	-	42.874,60
				-	80,00%	0,00%	-	20,00%	0,00%	100,00%
11.0	FORRO	R\$ 80.230,08	5,95%	-	-	56.161,06	-	-	24.069,02	80.230,08
				-	-	70,00%	-	-	30,00%	100,00%
12.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 115.429,83	8,56%	-	-	80.800,88	-	-	34.628,95	115.429,83
				-	-	70,00%	-	-	30,00%	70,00%
13.0	BLOCO DE FUNDAÇÃO E ESTACA	R\$ 59.885,45	4,44%	-	-	-	59.885,45	-	-	59.885,45
				-	-	-	100,00%	-	-	100,00%
14.0	HIDRÁULICO	R\$ 7.185,27	0,53%	-	3.592,64	-	-	3.592,64	-	7.185,27
				-	50,00%	-	0,00%	50,00%	-	100,00%
15.0	SANITÁRIO	R\$ 6.169,24	0,46%	-	3.084,62	-	-	3.084,62	-	6.169,24
				-	50,00%	-	0,00%	50,00%	-	100,00%
16.0	DRENAGEM	R\$ 3.382,82	0,25%	845,71	845,71	-	845,71	845,71	-	3.382,82
				25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
17.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 27.658,81	2,05%	-	13.829,41	-	-	13.829,41	-	27.658,81
				-	50,00%	-	-	50,00%	-	100,00%
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 144.470,22	10,71%	-	101.129,15	-	-	43.341,07	-	144.470,22
				-	70,00%	-	-	30,00%	-	100,00%
19.0	COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 2.593,44	0,19%	-	-	1.815,41	-	-	778,03	2.593,44
				-	-	70,00%	-	-	30,00%	100,00%
20.0	REDE ESTRUTURADA	R\$ 53.768,38	3,99%	-	26.884,19	-	-	26.884,19	-	53.768,38
				-	50,00%	-	-	50,00%	-	100,00%
21.0	PAISAGISMO	R\$ 2.148,58	0,16%	-	-	-	-	-	2.148,58	2.148,58
				-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 125.626,67	9,31%	-	-	62.813,34	-	-	62.813,34	125.626,67
				-	-	50,00%	-	-	50,00%	100,00%
23.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.157,51	0,16%	-	-	1.078,76	-	-	1.078,76	2.157,51
				-	-	50,00%	-	-	50,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 212.036,51	R\$ 278.286,05	R\$ 259.583,50	R\$ 250.394,98	R\$ 195.386,59	R\$ 153.425,00	R\$ 1.349.112,32
PORCENTAGEM PREVISTA				15,72%	20,63%	19,24%	18,56%	14,48%	11,37%	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 1.349.089,62	100,00%	R\$ 212.036,51	R\$ 490.322,55	R\$ 749.906,05	R\$ 1.000.301,03	R\$ 1.195.687,62	R\$ 1.349.112,62	R\$ 1.349.112,32