



Nelson Miura
Eng. Civil
CREA-2.863/D-MT

PROponente: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
ENDEREÇO: R. UM (LOT. LEBRINHAI) Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, CIUBA - MT
CNPJ: 33.673.832/000177
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.
ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO
MUNICÍPIO: POCONÉ - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023. COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)	%	QUANT.	VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRATIVO DE OBRA												
1.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 103,11	R\$ 132,29	R\$ 7.423,92	R\$ 9.524,88	33%	24,00	R\$ 3.174,96
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 2.508,28	R\$ 4.378,80	R\$ 15.049,65	R\$ 26.260,80	33%	2,00	R\$ 8.753,60
						TOTAL DO ITEM	R\$ 22.473,57	R\$ 35.785,68			25,00	R\$ 11.928,56
2.0 SERVIÇOS INICIAIS												
2.1	CP-IP-02	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 256,55	R\$ 329,14	R\$ 3.078,56	R\$ 3.949,68	100%	12,00	R\$ 3.949,68
						TOTAL DO ITEM	R\$ 3.078,56	R\$ 3.949,68			12,00	R\$ 3.949,68
3.0 REDEUTÓRIOS E ESTRADAS												
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	541,98	R\$ 2,74	R\$ 3,51	R\$ 1.485,02	R\$ 1.902,34	75%	408,49	R\$ 1.426,76
3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	541,98	R\$ 5,88	R\$ 7,54	R\$ 3.186,94	R\$ 4.086,52	75%	408,49	R\$ 3.064,90
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRIVWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	541,98	R\$ 1,28	R\$ 1,64	R\$ 693,73	R\$ 888,94	0%	408,49	R\$ 666,64
3.4	97625	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	31,65	R\$ 46,45	R\$ 59,59	R\$ 1.470,14	R\$ 1.886,02	0%	90,00	R\$ 4.041,90
3.5	CP-IP-03	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE ERTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	120,00	R\$ 35,01	R\$ 44,91	R\$ 4.201,20	R\$ 5.399,20	75%	90,00	R\$ 4.041,90
3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	2.400,00	R\$ 2,56	R\$ 3,28	R\$ 6.144,00	R\$ 7.872,00	75%	1800,00	R\$ 5.904,00
						TOTAL DO ITEM	R\$ 47.180,93	R\$ 59.224,92			3109,45	R\$ 15.104,19
4.0 ESTRUTURA												
4.1	103669	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	7,56	R\$ 684,78	R\$ 878,57	R\$ 5.176,92	R\$ 6.641,98	0%		
4.2	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM AF_09/2020	M2	103,60	R\$ 101,13	R\$ 129,75	R\$ 10.477,47	R\$ 13.442,10	0%		
4.3	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	831,48	R\$ 7,93	R\$ 10,16	R\$ 6.589,81	R\$ 8.447,83	0%		
4.4	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM VIGA AF_06/2022	KG	257,00	R\$ 11,88	R\$ 15,24	R\$ 3.053,62	R\$ 3.916,68	0%		
4.5	96965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	6,80	R\$ 345,22	R\$ 442,91	R\$ 2.347,50	R\$ 3.011,78	0%		
4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M2	6,80	R\$ 149,30	R\$ 191,55	R\$ 1.015,28	R\$ 1.302,54	0%		
4.7	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	M2	10,70	R\$ 96,40	R\$ 123,67	R\$ 1.031,44	R\$ 1.323,26	0%		
4.8	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	610,00	R\$ 9,31	R\$ 11,93	R\$ 5.678,11	R\$ 7.277,30	0%		
4.9	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	280,00	R\$ 11,88	R\$ 15,24	R\$ 3.326,90	R\$ 4.267,20	0%		
						TOTAL DO SUBITEM	R\$ 38.695,03	R\$ 49.630,67				
						TOTAL DO ITEM	R\$ 38.695,03	R\$ 49.630,67				
5.0 LAJE												
5.1	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	192,00	R\$ 180,02	R\$ 230,96	R\$ 34.564,32	R\$ 44.344,32	0%		
5.2	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES AF_09/2020	M	162,00	R\$ 11,45	R\$ 14,69	R\$ 1.855,45	R\$ 2.379,78	0%		
						TOTAL DO SUBITEM	R\$ 36.419,77	R\$ 46.724,10				
						TOTAL DO ITEM	R\$ 36.419,77	R\$ 46.724,10				



Nelson Miura
Eng. Civil
CREA-2.663/D-MT

PROJONTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
ENDEREÇO: R LUIZ OT LEBRINHA Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, QUIABA - MT
CNPJ: 33.673.832/0001-77
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.
ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO
MUNICÍPIO: POCONÉ - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)	%	QUANT	VALOR TOTAL
COBERTURA												
TOTAL DO SUBITEM												
TOTAL DO ITEM												
6.0	COBERTURA											
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE TAMPAMENTO. AF 07/2019	M2	550,98	R\$ 149,65	R\$ 191,99	R\$ 82.452,77	R\$ 105.782,65	75%	413,24	R\$ 79.336,99
6.2	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA OU MEIA EM AÇO PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE TAMPAMENTO. AF 07/2019	UN	8,00	R\$ 184,16	R\$ 236,27	R\$ 1.473,28	R\$ 1.890,16	100%	8,00	R\$ 1.890,16
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	550,98	R\$ 55,70	R\$ 71,46	R\$ 30.689,58	R\$ 39.373,03	30%	165,29	R\$ 11.811,91
6.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	108,56	R\$ 175,06	R\$ 224,60	R\$ 19.004,51	R\$ 24.382,57	37%	40,17	R\$ 9.021,55
6.5	101979	SINAPI	CHAPIM RUFIO CAPIA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	117,53	R\$ 48,89	R\$ 62,72	R\$ 5.746,04	R\$ 7.371,48	0%	626,69	R\$ 102.060,61
TOTAL DO SUBITEM												
TOTAL DO ITEM												
REGRANTAMENTO EM ALVENARIA												
7.0	REGRANTAMENTO EM ALVENARIA											
7.1	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	10,00	R\$ 68,82	R\$ 88,29	R\$ 688,17	R\$ 882,90	0%	-	-
7.2	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	10,00	R\$ 64,41	R\$ 82,63	R\$ 644,07	R\$ 826,30	0%	-	-
7.3	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,00	R\$ 69,95	R\$ 89,62	R\$ 279,41	R\$ 358,48	0%	-	-
7.4	103932	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39CM, ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	347,00	R\$ 40,22	R\$ 51,59	R\$ 13.954,60	R\$ 17.901,73	0%	-	-
7.5	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF 08/2017 P	M2	81,20	R\$ 108,98	R\$ 139,82	R\$ 8.849,41	R\$ 11.353,38	0%	-	-
TOTAL DO SUBITEM												
TOTAL DO ITEM												
ESQUADRIAS												
8.0	ESQUADRIAS											
8.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 902,86	R\$ 1.158,36	R\$ 1.805,72	R\$ 2.316,72	0%	-	-
8.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMARI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,36	R\$ 831,82	R\$ 1.092,88	R\$ 2.862,11	R\$ 3.672,07	0%	-	-
8.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRELAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,00	R\$ 404,33	R\$ 518,75	R\$ 4.043,30	R\$ 5.187,50	0%	-	-
8.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRELAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,20	R\$ 674,13	R\$ 864,90	R\$ 808,95	R\$ 1.037,88	0%	-	-
8.5	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UM	3,00	R\$ 2.166,19	R\$ 2.779,22	R\$ 6.498,57	R\$ 8.337,66	0%	-	-
8.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	3,70	R\$ 13,95	R\$ 17,89	R\$ 51,61	R\$ 66,19	0%	-	-
TOTAL DO SUBITEM												
TOTAL DO ITEM												
TOTAL DO SUBITEM												
TOTAL DO ITEM												



PROPOSTANTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 ENDEREÇO: R. UNÍ (LOT. LEBRINHA) Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, GUARÁ - MT
 CNPJ: 33.873.532/0001-77
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.
 ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO
 MUNICÍPIO: POCONÉ - MT
 DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023, COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,30%.

Nelson Miura
 Eng. Civil
 CREA 2.663/D-MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)	%	QUANT.	VALOR TOTAL
			ESCALA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO									
22.1	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, AF 11/2020	M2	13,00	R\$ 123,12	R\$ 157,96	R\$ 1.600,50	R\$ 2.053,35	0%	R\$	-
22.2	101977	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF 11/2020	M2	13,00	R\$ 220,79	R\$ 283,27	R\$ 2.870,32	R\$ 3.682,51	0%	R\$	-
22.3	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS, AF 09/2020	M	36,00	R\$ 12,73	R\$ 16,32	R\$ 458,13	R\$ 587,52	0%	R\$	-
22.4	102074	SINAPI	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF 11/2020	M3	2,80	R\$ 3.454,59	R\$ 4.432,24	R\$ 9.672,65	R\$ 12.410,27	0%	R\$	-
22.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	27,60	R\$ 38,99	R\$ 50,02	R\$ 1.078,12	R\$ 1.380,55	0%	R\$	-
22.6	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 07/2019	M2	27,60	R\$ 139,67	R\$ 179,19	R\$ 3.854,91	R\$ 4.945,64	0%	R\$	-
22.7	96110	SINAPI	FORRO EM ORVYVAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRADO, AF 05/2017, P	M2	16,00	R\$ 50,46	R\$ 64,74	R\$ 807,40	R\$ 1.035,84	0%	R\$	-
22.8	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF 06/2014	M2	16,60	R\$ 126,11	R\$ 161,80	R\$ 2.093,45	R\$ 2.685,88	0%	R\$	-
22.9	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	2,00	R\$ 46,87	R\$ 60,12	R\$ 93,73	R\$ 120,24	0%	R\$	-
22.10	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 07/2019	M	20,00	R\$ 42,67	R\$ 54,73	R\$ 853,30	R\$ 1.094,60	0%	R\$	-
22.11	CP-SO-05	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO FIXADO COM 3 ALTURAS EM AÇO INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R\$ 374,90	R\$ 480,99	R\$ 4.498,78	R\$ 5.771,88	0%	R\$	-
			TOTAL DO SUBITEM					R\$ 27.879,47	R\$ 35.768,28		R\$	-
22.12	CP-SO-02	PRÓPRIA	FACHADA PORTICO EM ACM FACHADA FRONTAL E FACHADA POSTERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	R\$ 27.000,00	R\$ 34.641,00	R\$ 27.000,00	R\$ 34.641,00	0%	R\$	-
22.13	CP-SO-03	PRÓPRIA	LETRA CAIXA COM DIMENSÕES DE 1,86m X 1,77m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	R\$ 2.191,58	R\$ 2.811,80	R\$ 2.191,58	R\$ 2.811,80	0%	R\$	-
			TOTAL DO SUBITEM					R\$ 29.191,58	R\$ 37.452,80		R\$	-
22.14	92582	SINAPI	PASSARELA PARA FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUSA INTERIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 775,78	R\$ 995,30	R\$ 4.654,58	R\$ 5.971,80	0%	R\$	-
22.15	92577	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	45,00	R\$ 160,44	R\$ 205,84	R\$ 7.219,80	R\$ 9.262,80	0%	R\$	-
22.16	43688	SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, BITOLA GSG 20 E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) KG	KG	342,00	R\$ 13,60	R\$ 17,44	R\$ 4.651,20	R\$ 5.964,48	0%	R\$	-
22.17	CP-SO-08	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE MAJUSCULAÇÃO DE 40X60CM	UNI	1,00	R\$ 773,38	R\$ 992,24	R\$ 773,37	R\$ 992,24	0%	R\$	-
			TOTAL DO SUBITEM					R\$ 74.369,98	R\$ 95.412,40		R\$	-
23.0			LIMPEZA DE OBRA									
23.1	CP-IP-01	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	796,13	R\$ 3,17	R\$ 4,06	R\$ 2.521,98	R\$ 3.232,28	0%	R\$	-
			TOTAL DO ITEM					R\$ 2.521,98	R\$ 3.232,28		R\$	-
			VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI					R\$ 900.380,97	R\$ 1.162.061,20		R\$ 3.774,14	R\$ 133.043,04
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:									

Wesley Marcondes de Araújo Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 058140

Mylena Carolina de São Amaral
 Arquiteta e Urbanista
 CAU-MT A257565-5

Nelson Miura
 Eng. Civil
 CREA-2.663/D-MT